



ΠΡΟΣ: Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου **ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «**Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης (Σ.Α.Ε.Π.) σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών**», με αριθ. Διακήρυξης 3/22

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 34116/8.5.2023 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **129/15.5.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού για Παράταση του Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του αναδόχου **ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.** για την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «**Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου πρόσβασης (Σ.Α.Ε.Π.) σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών**», με αριθ. Διακήρυξης 3/22, το οποίο έχει ως ακολούθως:

.....
ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε την **8η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 74756/07-10-2022 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΣΟ9469Β7Θ-8ΤΗ, προκειμένου να εξετάσει δεύτερο αίτημα για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού του αναδόχου **ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011296708**, που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Κοροντζής Δημήτριος	Π.Ε Μηχανικών, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων - (Υπάλληλος ΙΔΑΧ)	Πρόεδρος
2.	Πανταζή Αθηνά	ΠΕ Μηχανικών, Τμήμα Κτιρίων & Εσωτερικών Εγκαταστάσεων - (Υπάλληλος ΙΔΑΧ)	Μέλος

3.	Αναστασοπούλου Παρασκευή	ΤΕ Μηχανικών, Τμήμα Εκτέλεσης Έργων - (Υπάλληλος ΙΔΑΧ)	Μέλος
----	-----------------------------	---	-------

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

α) Την από 05.05.2023 επιστολή του αναδόχου **ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.** που αναρτήθηκε μέσω της Επικοινωνίας στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 5η Μαΐου 2023 με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου κατά **ενενήντα (90) επιπλέον ημερολογιακές ημέρες**, αιτιολογώντας τους λόγους αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, και συγκεκριμένα λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού σε κτήρια που πρόκειται να εγκατασταθεί Σ.Α.Ε.Θ. λόγω αδυναμίας εξεύρεσης κλειδιών, ειδικά στα κτήρια των Κλινικών Λειτουργιών του Τμήματος Ιατρικής καθώς και στα κτήρια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου

εισηγείται

Να εγκριθεί επιπλέον παράταση κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες** στην εταιρεία **ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κοροντζής Δημήτριος

Πανταζή Αθηνά

Αναστασοπούλου Παρασκευή

.....

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει επιπλέον παράταση κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες στην εταιρεία ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων
- Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού