



ΠΡΟΣ : -Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου της σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split-unit) για την κάλυψη αναγκών σε ψύξη/θέρμανση σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι (Κτίριο Κ14)» - ΤΜΗΜΑ 2 (ΟΜΑΔΑ Β) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3. (Αρ. Διακ. 24/22)

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 31504/28.4.2023 έγγραφό σας με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **128/4.5.2023** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split-unit) για την κάλυψη αναγκών σε ψύξη/θέρμανση σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι (Κτίριο Κ14)» - ΤΜΗΜΑ 2 (ΟΜΑΔΑ Β) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3. (Αρ. Διακ. 24/22), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε σήμερα **Πέμπτη 27 Απριλίου 2023**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης & Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με βάση την υπ' αριθ. 4180/20-1-23 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 63ΗΥ469Β7Θ-ΙΞΔ , που αποτελείται από τους κ.κ.: 1. **Κέκελο Γεώργιο**, (Πρόεδρος), 2. **Μπαλτά Αθανάσιο**, (Μέλος), και: 3. **Μαυρογιάννη Διονύση**, (Μέλος), προκειμένου να αποφανθεί για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012060214 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών με τον οικονομικό φορέα «**DIXONS SOUTH – EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**DIXONS SOUTH - EAST EUROPE A.E.B.E.**».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία που διεξήγαγε τον εν λόγω Διαγωνισμό, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης & Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την υπ. αριθ. 30950/26-4-23 εισήγηση του επόπτη της σύμβασης κ. Νάτη Χρήστου με την οποία αιτιολογεί τους λόγους για την μη δυνατότητα εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης και εισηγείται να εγκριθεί μετάθεση του συμβατικού χρόνου κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών** από την ημερομηνία λήξης της παράτασης του συμφωνητικού (09/05/23) στην εταιρεία «**DIXONS SOUTH - EAST EUROPE A.E.B.E.**».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κέκελος Γεώργιος

Μπαλάς Αθανάσιος

Μαυρογιάννης Διονύση

.....

Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου της σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Κλιματιστικών Μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου (split-unit) για την κάλυψη αναγκών σε ψύξη/θέρμανση σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι (Κτίριο Κ14)» - ΤΜΗΜΑ 2 (ΟΜΑΔΑ Β) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3. (Αρ. Διακ. 24/22) κατά **ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες** από την ημερομηνία λήξης της παράτασης του συμφωνητικού (09/05/23) με ανάδοχο την εταιρεία «**DIXONS SOUTH - EAST EUROPE A.E.B.E.**».

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων