



**ΠΡΟΣ :** Τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Ε ν τ α ύ θ α

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης αρχικής συμβατικής προθεσμίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών», Διακήρυξη 41/23

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 11045/15.2.2024 έγγραφό σας με το συνημμένο πρακτικό Παρακολούθησης Παραλαβής.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθ. **169/23.2.2024** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το ως άνω σχετικό, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του πρακτικού που αφορά αίτημα παράτασης της σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV013770268 του αναδόχου «**ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ**» για την «**Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών**» με αριθ. Διακήρυξης: 41/23, το οποίο έχει ως ακολούθως :

.....  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Συνήλθε σήμερα **Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης & Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με βάση την υπ' αριθ. 90864/23-11-23 Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΕΙΟ469Β7Θ-ΛΦΕ, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1. **Βασιλόπουλο Θεόδωρο**, (Πρόεδρος), 2. **Μπαλτά Αθανάσιο**, (Μέλος), και: 3. **Ντάσιο Ανδρέα**, (Μέλος), προκειμένου να αποφανθεί για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 23SYMV013770268 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών με τον οικονομικό φορέα «**ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ**».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία που διεξήγαγε τον εν λόγω Διαγωνισμό, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης & Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206).

Λαμβάνοντας υπόψη της:

Την από 14/02/2024 επιστολή του αναδόχου με αρ. πρωτ. 10737/14-2-24 με την οποία αιτιολογεί τους λόγους για την μη δυνατότητα εκτέλεσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου περαίωσης, εισηγείται να εγκριθεί παράταση κατά **σαράντα (40) ημέρες**, από την ημερομηνία λήξης της Ομάδας 1' του συμφωνητικού (22/02/24) στην εταιρεία «**ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ**».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

### Η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

**Βασιλόπουλος Θεόδωρος**

**Μπαλτάς Αθανάσιος**

**Ντάσιος Ανδρέας**

.....  
Επίσης, το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει παράταση κατά **σαράντα (40) ημέρες** από την ημερομηνία λήξης της Ομάδας 1 του συμφωνητικού (22/02/24), ήτοι έως **02/04/2024**.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ**

#### **Κοινοποίηση:**

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Βασιλειάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Μελετών, Έργων και Τεχνολογιών Πληροφορικής
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων