



Τηλ.: 2610 969054

E-mail : secr_symvdioik@upatras.gr

Αρμόδια: Κλεοπάτρα Παπαγιάννη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια και τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» (Αριθ. Διακ. 9/25).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(Αρ. Συνεδρίασης 47/11.9.2025)

Έχοντας υπόψη:

- α) Την υπ' αριθ. 62864/2.9.2024 Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- β) Την υπ' αριθ. 72430/7.10.2024 Πράξη Συμπλήρωσης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- γ) Την υπ' αριθ. 96048/16.12.2024 Πράξη Τροποποίησης της Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
- δ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 74114/8.9.2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το συν ημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής
- ε) Την υπ' αριθ. 75470/10.9.2025 εισήγηση του Εκτελεστικού Διευθυντή

Αποφασίζουμε

ομόφωνα α) την έγκριση του Πρακτικού για την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια και τοποθέτηση επιστρώσεων δαπέδων σε χώρους τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» (Αριθ. Διακ. 9/25), το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνήλθε την **5η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.**, στο Κτίριο Α' Διοίκησης, 1ος όροφος, στο Γραφείο του Τμήματος Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων, Πανεπιστημιούπολη Πατρών – Ρίο, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 70822/29-8-2025 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης (ΑΔΑ: ΨΑΒΣ469Β7Θ-ΓΘΣ) προκειμένου να εξετάσει αίτημα του αναδόχου «**DOMICAL IKE.**» για παράταση του χρόνου εκτέλεσης του συμφωνητικού με ΑΔΑΜ: 25SYMV017019599 που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν τα ακόλουθα Μέλη:

1.	Γούλας	Χρήστος	Πρόεδρος
2.	Μάρκος	Παναγιώτης	Μέλος
3.	Ηλιοπούλου	Χριστίνα	Μέλος

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής συνήλθε κατόπιν σχετικής ειδοποίησης που είχε από την αρμόδια υπηρεσία, ήτοι από το Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών περί σχετικής γνωμοδότησης και εισήγησης (σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, άρθρο 206 παρ. 4). Λαμβάνοντας υπόψη: Την με ΑΠ 72371/3.9.2025 επιστολή του αναδόχου «DOMICAL IKE.» με την οποία αιτείται παράταση του συμβατικού χρόνου, κρίνει βάσιμο τον επικαλούμενο λόγο παράτασης της εν λόγω προμήθειας περί καθυστέρησης στην υλοποίηση των εργασιών καθώς για 2 εβδομάδες το Παν/μιο παρέμεινε κλειστό και επιπλέον έχουν υποβληθεί νέα αιτήματα για τοποθέτηση δαπέδων εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα από το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Τμήμα Επιστήμης Υλικών. Σύμφωνα με τα παραπάνω

εισηγείται

Τη χορήγηση παράτασης στην ανάδοχο «DOMICAL IKE.» για 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 10/12/2025.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ο Πρόεδρος λύνει τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Γούλας Χρήστος

Μάρκος Παναγιώτης

Ηλιοπούλου Χριστίνα

β) τη χορήγηση παράτασης στην ανάδοχο «DOMICAL IKE.» για 90 ημέρες ήτοι μέχρι την 10/12/2025.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Αποδέκτης:

-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Καθηγητή κ. Ιωάννη Βενέτη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
- Καθηγητή κ. Γεώργιο Παναγιωτόπουλο, Αντιπρύτανη Προγραμματισμού Ψηφιακού Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Υποδομών
- κ. Χαράλαμπο Ροδόπουλο, Εκτελεστικό Διευθυντή
- Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων