



ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων της δεξαμενής ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 35217/16.05.2022 έγγραφο του αναπλ. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων κ. Θ. Ανδριώτη, με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **80/19.05.2022** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων της δεξαμενής ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί :

.....

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων της δεξαμενής ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών».

Συνημ.: (α) Η από 16.05.2022 Αιτιολογική Έκθεση του Επιβλέποντος Μηχανικού, περί 2^{ου} ΑΠΕ
(β) Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου του θέματος

Με την παρούσα έκθεση αιτιολογείται η αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «**Εργασίες επισκευής των εγκαταστάσεων της δεξαμενής ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών**».

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ κατά 3.233,45€ μετά του ΦΠΑ, λόγω του κονδυλίου για αναθεώρηση.

1. Γενικά

1.1 Αντικείμενο της εργολαβίας

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η στεγανοποίηση τριών διαμερισμάτων της δεξαμενής υδροδότησης του Πανεπιστημίου, η κατασκευή οικίσκου Η/Μ εγκαταστάσεων λειτουργίας της δεξαμενής και η σύνδεση της δεξαμενής με το δίκτυο υδροδότησης του Πανεπιστημίου με νέους αγωγούς.

1.2. Συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας

Υπηρεσία εκπόνησης μελέτης

Γενική Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού & Δικτύων – Δ/ση Προγραμματισμού & Μελετών – Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Μελετών
ΚΑΕ2019ΣΕ04600013

Πηγή χρηματοδότησης

22.12.2020

Ημερομηνία δημοπράτησης

26.02.2021

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης

Κ/Ξ Τασίνη Ζωή – Καιμακάς Αθανάσιος

Ανάδοχος

30.289,80€ με Φ.Π.Α.

Ποσό αρχικής σύμβασης

90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 29.05.2021

Συμβατική προθεσμία

Μέση Έκπτωση

59,00%

1.3. Φάση εργασιών εργολαβίας

Η εργολαβία ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με τις εγκεκριμένες εργασίες και τις εντολές της Δ/νσης Υπηρεσίας, που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση. Έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση περαίωσης με το υπ' αριθμ. πρωτ. Π.Π. 298/905/19622/18-06-2021. Έχει συντελεστεί προσωρινή παραλαβή με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη στην υπ.αρ. 53/27.10.21 συνεδρίασή του.

2. Αιτιολόγηση σύνταξης του 2^{ου} Α.Π.Ε. .

Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία κατ' αντιπαράσταση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου.

Η ανάγκη σύνταξης 2^{ου} Α.Π.Ε. επήλθε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τον υπολογισμό της αναθεώρησης των τιμών του τιμολογίου που διέπει την παρούσα εργολαβία (αρχική σύμβαση και 1^ο ΠΚΜΝΤΕ) και δεν υπεισέρχεται καμία τροποποίηση στο αντικείμενο του έργου.

3. Οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου

3.1 Στο σύνολό του ο 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ κατά 3.233,45€ μετά του ΦΠΑ, λόγω του κονδυλίου για αναθεώρηση, όπως αυτό καθίσταται σαφές στον πίνακα μεταβολών της σύμβασης που ακολουθεί:

Πίνακας Μεταβολών Σύμβασης			
Κατηγορία εργασιών	Αρχική σύμβαση (σε € μετά έκπτωσης)	Εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε. (σε € μετά έκπτωσης)	Υπό Έγκριση 2^{ος} ΑΠΕ (σε € μετά έκπτωσης)
Δαπάνη εργασιών	17.644,39	17.644,39	17.644,39
ΓΕ & ΟΕ 18%	3.176,00	3.176,00	3.176,00
Άθροισμα	20.820,39	20.820,39	20.820,39
Απρόβλεπτα	3.123,06	1.612,89	1.612,89
Άθροισμα	23.943,45	22.433,30	22.433,30
Απολογιστικά	483,80	0,00	0,00
Άθροισμα	24.427,25	22.433,30	22.433,30
Αναθεώρηση	0,00	0,00	2.607,62
Άθροισμα	24.427,25	22.433,30	25.040,92
ΦΠΑ 24%	5.862,54	5.383,99	6.009,82
Συνολική Δαπάνη	30.289,80	27.817,29	31.050,74

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 31.050,74€ εκ των οποίων 22.433,30€ για εργασίες, 2.607,62€ για αναθεώρηση και 6.009,82€ για Φ.Π.Α. και παρουσιάζει αύξηση κατά 3.233,45€ μετά του Φ.Π.Α. ως προς τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ, ήτοι κατά ποσοστό 11,6%.

4. Εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι είναι αναγκαία η σύνταξη και η έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. εξαιτίας της αναθεώρησης των τιμών του τιμολογίου που διέπει την παρούσα εργολαβία

η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων εισηγείται

την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 31.050,74€, που στο σύνολό του παρουσιάζει αύξηση κατά 3.233,45€ μετά του Φ.Π.Α. ως προς τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ, ήτοι κατά ποσοστό 12,00%, του εν θέματι έργου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΑΤΡΑ, / /2022

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΗΧΑΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Επίσης το Πρυτανικό Συμβούλιο στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του εν θέματι έργου, συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 31.050,74€, που στο σύνολό του παρουσιάζει αύξηση κατά 3.233,45€ μετά του Φ.Π.Α. ως προς τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ, ήτοι κατά ποσοστό 12,00%, του εν θέματι έργου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων