



ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-μειωτικού) του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε δώματα κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών - 2019».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **7/12.11.2020** συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-μειωτικού) του έργου «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε δώματα κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών - 2019» συνολικής δαπάνης 24.528,18 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-μειωτικού) του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε δώματα κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Πατρών - 2019»

Σχετ. & συνημ.: Ο 2^{ος} Α.Π.Ε.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εισήγηση αφορά την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-μειωτικού) του εν θέματι έργου.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Β.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη αναγκών των κτιρίων σε τοπικές επεμβάσεις υγραμονώσεων των δωματίων τους, επειδή στα περισσότερα κτίρια της Παν/λης λόγω και της ηλικίας τους, εντοπίζονται σημαντικές φθορές από τη γήρανση στα υλικά των υγραμονώσεών τους, με συνέπεια την ανεπάρκειά τους.

Β.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	Δ.Π.Μ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.:	74.037,92 €
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	Κ.Α.:2014ΣΕ54600022
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:	13-12-2018
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΡΙΓΚΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	51/3307/04.02.2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	12/03/2019
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.:	25.172,89 €
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:	Ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
1 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:	Ένας μήνας (έως τις 12/04/2020) (σχετ.: το υπ' αριθ. Πρωτ.:180/10578/26-03-2020 έγγραφο του Π.Σ.) (σχετ.: το υπ' αριθ. Πρωτ.:180/10578/26-03-2020 έγγραφο του Π.Σ.)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1 ^{ου} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης):	Δύο μήνες (έως τις 12/06/2020) (σχετ.: το υπ' αριθ. Πρωτ.: 246/13602/29-04-2020 έγγραφο του Π.Σ.)
2 ^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:	
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:	66,00 %
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.:	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΚΕΛΟΣ

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Οι εργασίες έχουν περαιωθεί εμπρόθεσμα. Με το έργο αυτό, διεκπεραιώθηκαν εντός της συμβατικής προθεσμίας, πλείστα εκ των προϋπαρχόντων αιτημάτων των Τμημάτων καθώς και κάποια νεότερα.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών όπως διαμορφώθηκαν από την τελική επιμέτρηση και είναι τελικός (τακτοποιητικός & μειωτικός). Στη μελέτη του έργου δεν περιλαμβάνονταν ποσότητες (μόνο τιμές μονάδας εργασιών) και ομοίως ούτε συγκεκριμένες θέσεις (χωροταξικά) εργασιών. Έτσι με βάση τα αιτήματα των αποκαταστάσεων των βλαβών από υγρασίες, εκτελέστηκαν και οι εργασίες μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Η συνολική δαπάνη τους ανέρχεται στο ποσό των 24.528,18 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων δαπανών και του Φ.Π.Α. Τελικά ο 2ος Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός – μειωτικός ως προς την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των 644,71 ευρώ με Φ.Π.Α.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού - μειωτικού) του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ - 2019» συνολικής δαπάνης 24.528,18 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο Προϊστάμενος της

Διεύθυνσης Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων

Αθανάσιος Παν. Γιαννόπουλος

Μηχανολόγος Μηχ/κός

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων