



ΠΡΟΣ : Τη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – μειωτικού) του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα Χώρου στις εγκαταστάσεις του Παν/μιου Πατρών διάρκειας ενός Έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού».

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 198/641/5567/23.02.2021 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών με τα συνημμένα.

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ' αριθμ. **22/04.03.2021** συνεδριάσή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, αποφάσισε ομόφωνα: την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-μειωτικού) του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα Χώρου στις εγκαταστάσεις του Παν/μιου Πατρών διάρκειας ενός Έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού» συνολικής δαπάνης 18.539,75 € με Φ.Π.Α. , σύμφωνα με την Εισήγηση που ακολουθεί:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Το Πρυτανικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού – μειωτικού) του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα Χώρου στις εγκαταστάσεις του Παν/μιου Πατρών διάρκειας ενός Έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού»

Συνημ.: Ο 2ος ΑΠΕ

Η παρούσα εισήγηση συνοδεύει το φάκελο του θέματος έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα Χώρου στις εγκαταστάσεις του Παν/μιου Πατρών διάρκειας ενός Έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού». Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε ανέρχεται στο ποσό των 18.539,75 € εκ των οποίων 14.951,41 € για εργασίες και 3.588,34 € για Φ.Π.Α. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. είναι μειωτικός κατά 3.130,78 €, σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

1. Γενικά

1.1 Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση φυτών για την φύτευση νέων θάμνων, δέντρων, πολυετών ποωδών φυτών σε νησίδες, παρτέρια, ελεύθερους χώρους πέριξ των κτηρίων ,η προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα για την δημιουργία χώρων πρασίνου σε διάφορα σημεία πέριξ των κτηρίων καθώς και η αντικατάσταση θάμνων και δένδρων όπου απαιτείται. Επίσης αφορά την κοπή κυρίως μεγάλων δένδρων τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα και είναι επικίνδυνα για την πρόκληση ζημιών σε διάφορα κτίρια.

1.2. Συμβατικά στοιχεία του έργου

Υπηρεσία εκπόνησης μελέτης	Δ/να Εκτέλεσης & Συντήρησης Έργων
Πηγή χρηματοδότησης	ΠΔΕ
Ημερομηνία δημοπράτησης	22-04-2019
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης	29-07-2019
Ανάδοχος	ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ
Ποσό αρχικής σύμβασης	21.670,53 € με Φ.Π.Α.
Συμβατική προθεσμία	360 ημερολογιακές ημέρες (μέχρι 29.07.2020)
Εγκεκριμένες παρατάσεις	
1 ^η παράταση προθεσμίας	26.11.2020
2 ^η παράταση προθεσμίας	21.12.2020
Έκπτωση εργολαβίας	61%

1.3. Φάση εργασιών του έργου

Το έργο έχει περαιωθεί εμπρόθεσμα στις 21-12-2020.

2. Αιτιολόγηση σύνταξης του 2^{ου} Α.Π.Ε. και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ.

2.1 Αιτιολόγηση σύνταξης του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός - τακτοποιητικός Α.Π.Ε, ο οποίος είναι και ο τελικός, συντάσσεται για να συμπεριλάβει:

- Τις διαφοροποιήσεις ποσοτήτων των διαφόρων κονδυλίων όπως αυτές προέκυψαν από τις επιμετρήσεις κατά την κατασκευή του έργου των εκτελεσμένων εργασιών.

Με τις τροποποιήσεις του προτεινόμενου 2ου Ανακεφαλαιωτικού - τακτοποιητικού Α.Π.Ε:

1. Δεν άλλαξε το βασικό σχέδιο του έργου, όπως προσδιορίζεται στα συμβατικά τεύχη, αλλά παρέμεινε το ίδιο δεδομένου ότι το προτεινόμενο αντικείμενο του 2ου Ανακεφαλαιωτικού - τακτοποιητικού Α.Π.Ε, αφορά τη λογιστική τακτοποίηση του δημοπρατούμενου έργου και όχι σε εργασίες τροποποίησης του,
2. Δε θίχθηκε η πληρότητα, η ποιότητα ή η λειτουργικότητα του έργου, όπως προσδιορίζεται στο βασικό σχέδιο,
3. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός - Τακτοποιητικός Α.Π.Ε είναι εντός των περιορισμών που θέτει το άρθρο 156 του Ν.4412/16.

3. Οικονομικές μεταβολές του αντικειμένου

Στο σύνολό του ο 2^{ος} Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τον 1^ο Α.Π.Ε. Αναλυτικότερα, η δαπάνη αυτού είναι μειωτική σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης και του 1^{ου} Α.Π.Ε., όπως αυτό καθίσταται σαφές στον πίνακα μεταβολών της σύμβασης που ακολουθεί:

Κατηγορία εργασιών	Αρχική σύμβαση	1 ^{ος} ΑΠΕ	Προτεινόμενος 2 ^{ος} ΑΠΕ
Δαπάνη εργασιών	12.878,58	14.805,80	12.670,69
ΓΕ & ΟΕ 18%	2318,14	2.665,04	2.280,72
Άθροισμα	15.196,72	17.470,84	14.951,41
Απρόβλεπτα	2.279,51	5,39	0,00
Άθροισμα	17.476,23	17.476,23	14.951,41
ΦΠΑ 24%	4.194,30	4.194,30	3.588,34
Συνολική Δαπάνη	21.670,53	21.670,53	18.539,75

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 18.539,75 € εκ των οποίων 14.951,41 € για εργασίες και 3.588,34 € για Φ.Π.Α. και είναι μειωτικός κατά 3.130,78 €, ως προς την αρχική σύμβαση.

4. Εισήγηση Δ.Ε.Σ.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεσθε:

Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού-μειωτικού) του έργου «**Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα Χώρου στις εγκαταστάσεις του Παν/μιου Πατρών διάρκειας ενός Έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού**», συνολικής δαπάνης **18.539,75 €** με Φ.Π.Α.

Πάτρα 23 / 02 /2021
Ο Προϊστάμενος της Δ.Ε.Σ.Ε.

Αθαν. Παν. Γιαννόπουλος
Μηχανολόγος Μηχ/κός

.....
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Πρυτανείας
- Διεύθυνση Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων